

Saare mk, Kuressaare linn, ehitamise jäätmekava

tänavate

Jäätmekava kirjeldab hoone/rajatise ehituse/lammutamise käigus tekkivate jäätmete käitlemist.

Ehitusobjekt: Saare mk, Kuressaare linn,
tänavad.

Ehituse/lammutamise alustamise eeldatav algus ja lõpukuupäev: märts 2023 – august 2023

Tekkivate jäätmete hinnangulised kogused ja eeldatavad käitluskohad või käitlejad

Nr	Jäätmeliik	Eeldatav kogus	Ühik	Eeldatav käitluskohad või käitleja
1	Korduvkasutatavad ehitusmaterjalid (palgid, tellised)	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
2	Töödeldud puit (värvitud, immutatud)	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
3	Kiletamata paber ja kartong	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
4	Mustmetall (sarrus, r/b armatuur, kinnitusvahendid, muud metallesemed)	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
5	Värviline metall (juhtmed, kaablid)	< 10	kg	Sikassaare Vanametalli kokkuostu
6	Mineraalsed jäätmed (kivid, krohv, betoon, tellised)	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
7	Kipsipõhised ehitusmaterjalid	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
8	Klaas	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
9	Pinnas (Vesikaare tn ca 1685 m ³ , Pilve tn ca 1955 m ³)	3640	m ³	Planeeritakse ümber ja taaskasutatakse kruntide ja teemaa ümbruse täiteks / haljastamiseks
10	Plastjäätmed, kile	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
11	Ohtlikud jäätmed (värvid, lakid, lahustid, liimid, vaigud, tõrvapapp)	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki / ohtlike jäätmete leidumisel Kudjape Jäätmejaam
13	Raudbetoon- ja betoonetailid	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
14	Muu ehitus- ja lammutus segapraht	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki / jäätmete tekkimisel Kudjape Jäätmejaam
15	Prügi (segaolmejäätmed)	0	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki / jäätmete tekkimisel Kudjape Jäätmejaam

Pinnasetööde mahtude bilanss

Nr	Pinnase liik	Eeldatav kogus	Ühik	Eeldatav käitluskohad või käitleja
16	Kasvupinnas	3640	m ³	Kasutatakse kruntide ja teemaa ümbruse täiteks / haljastamiseks

17	Kivid ja pinnas	-	m ³	Eeldatavasti objektile ei teki
18	Saastunud pinnas	-	-	Eeldatavasti objektile ei teki

Juhised ehitajale

- Ehitusobjektile tekkivad jäätmed **sorteeritakse kohapeal** liikide kaupa vastavalt jäätmekavale ja paigutatakse eraldi konteineritesse mahuga 0,24 – 10 m³, mis on vastavalt tähistatud. Pinnas ja kaevis paigutatakse eraldi hunnikutesse.
- **Ohtlike ehitusjäätmete** kogumiseks kasutatavad mahutid märgistatakse ja lukustatakse/tagatakse nende valve.
- **Ehitusjäätmel** võib üle anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks ainult isikule, kellel on asjakohane [jäätmeluba](#) või kes on ehitusjäätmete käitlejana **registreeritud**. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab jäätmevaldaja kontrollima, et isikul, kellele jäätmed üle antakse, on lisaks jäätmeloale ka **ohtlike jäätmete käitluslitsents**. Lubade ja litsentside olemasolu saab kontrollida [keskkonnalubade infosüsteemist](#). Jäätmete üleandmisel vormistatakse seda tõendav dokument.
- **Pinnase ladustamisel** väljaspool kinnistut tuleb taotleda Keskkonnaametilt [registreerimistõend](#).
- Kui pinnas kaevatakse välja kaevetööde käigus looduslikust olekust, st tekib **kaevis**, on võimalik seda kasutada vastavalt [maapõuaseaduse §-le 60](#). Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul.
- **Puidujäätmel** võib põletada/kasutada kütteks vaid juhul, kui need pole värvitud, lakitud ega immutatud.
- **Asbestitööde** tegemisel tuleb järgida keskkonnaministri määrust [asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuete](#) kohta.
- Tööde käigus avastatud **reostusnähtudega pinnas** viiakse erikäitlusse. Reostuse avastamisest teavitada Saaremaa Vallavalitsust.
- Muus osas tuleb jäätmete nõuetekohasel käitlemisel lähtuda [Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjast](#) ja [jäätmeseadusest](#).
- Pärast ehitustööde/lammutustööde lõppemist esitada Saaremaa Vallavalitsusele kooskõlastamiseks **ehitusjäätmel** **õiend**. Vajadusel esitatakse lisaks jäätmel üleandmisel vormistatud dokumendid.
- Ehitusjäätmel **nõuetekohase käitlemise eest vastutab** ehitise omanik/valdaja/ ehituse peatöövõtja (kellega sõlmitakse eelnevalt vastav kokkulepe).