

04.05.2021.

Toon ära Tallinnas, Tare asuvate korterite 4 ja 11 elektripaigaldiste kontrollimisel avastatud puudused, mis takistavad positiivse auditi protokollide väljastamist:

Korter 4

1. Kilbil puudub skeem.
2. Köögis asuvatel pistikupesadel puuduvad maanduskontaktid(kaasa arvatud elektripliidi, külmiku ja pesumasina pistikupesad).
3. Duširuumis asuv pistikupesa ei vasta nõutavale kaitseastmele ning selle maanduskontaktides puudub ühendus kilbis asuva maanduslatiga.
4. Duširuumis asuva pistikupesa liini ees puudub rikkevoolukaitse.
5. Boileri pistikupesa maanduskontaktides puudub ühendus kilbis asuva maanduslatiga.

Korter 11

1. Kilbil puudub skeem.
2. Köögis asuvate pistikupesade maanduskontaktides puudub ühendus kilbis asuva maanduslatiga.
3. Duširuumis asuvate valgustite liini ees puudub rikkevoolukaitse.

Lugupidamisega