



MÄRKUSED:

1. Olemasolev tulemüür säilitatakse.
2. Vahelae talade vahelt eemaldatakse ehituspüdi (savi-liiva-lubja segu).
3. Eemaldatakse katusekate, tihelaudis ja sarikad koos pennide toolvärgiga.
4. Olemasolevad vahelaetalad säilitatakse, talade ristlõige üldjuhul 13x19 cm
5. Eemaldatavaid sarikad 41 tk, ristlõiked 8x17 cm, 7x15 cm, poomkantis
6. Toolvärgi toepostid iga sarika all, toepostide all ja peal puitvöö, erinevad ristlõiked.
7. Peale katuse ja ehituspüdi eemaldamist hinnata täiendavalt talade ja kandvate seinte seisukorda, vajadusel teha plommimised, asendamisid, tugevdamisid.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------

töö:		Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE I		
		Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn		
tellija:		Optimal Projekt OÜ		Lammutustööde plaan
				põhiprojekt
projekteeris:		Indrek Karotamm		joonise nr: K-1
				kuupäev: 02.03.2012
				mõõtkava: M1:75
				projekti nr: 1012-55PP-B



Reg. nr 11255950
Oru 4-2, Märjamaa 78302
tel. 5243 228, 5136 268
e-post: projekteerimine@karotamm.ee