

Objekt: 1940st korterelamu. Vundament ja seinad on paekivist. Korruste vahelagi ja katusekonstruktsioon puidust.

Lisa 1: Mõõdistusprojektist väljavõte

Lisa 2: Lammutuste konstruktsioonide koondtabel

Lisa 3: Fotod olemasolevast seisukorrast

Tehnovõrkude lammutamine:

Gaasitrass 60m

Kanalisatsiooni kaevud 4tk, 78m

Vesi 45m

Side 10m

Lammutustööde teostamine:

1. Määrata kinnistul optimaalne konteinerite paiknemiskoht lammutusjätmete ladustamiseks.
2. Demonteerida hoone katusekatted.
3. Demonteerida hoone puidust katusekandjad.
4. Demonteerida hoone klaasitud avatäited.
5. Demonteerida hoone sisemuses puitkonstruktsioonid, tehnosüsteemid jms.
6. Mehhanismidega (näiteks roomikekskavaatoriga mis on varustatud spetsiaalsete haaratsite, betoonipurustajate ja greiferitega) lammutada hoone kivikonstruktsioonid.
7. Võimalusel suunata lammutatud hoone ehitusjätmed taaskasutusse, selle puudumisel anda lammutusjätmed üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ohtlike jätmete käitlemiseks üleandmisel peab jäätmekäitlusettevõttel täiendavalt olema ohtlike jätmete käitluslitsents.
8. Edasiseks kasutamiseks samal krundil sobivad materjalide jäägid ladustada selleks eraldatud materjalide laoplatsil.
9. Heakorrastada kogu töömaa


Krundi omaniku poolt teostatakse järgmist:

1. Lammutustööde ja laadimis-paigaldamistööde piirkonna piiramine ajutiste piiretega ning ohtlike tsoonide markeerimine.
2. Tehnovõrkude lahtiühendamine.

Märkused:


Lammutusjäätmete teisaldamisel kasutada mittetolmavaid meetodeid (prügitorud, koormate katmine, tolmu sidumine veega jne.) Lammutamisel tuleb täita kõiki üldiseid ohutustehnika eeskirju. Peab tagama ehitusplatsil korra, tööliste ning möödujate ohutuse. Lammutustöödel kasutada ainult selleks otstarbeks ettenähtud tööriistu. Konstruktsioonide lammutamist alustada konstruktsiooni ülemisest tsoonist. Konstruktsiooni lammutamise pooleli jätmine kauemaks, kui seda nõuavad tehnoloogilised vaheajad on keelatud. Lammutustööde läbiviimise ajal on teiste tööde läbiviimine potentsiaalses varingutsoonis keelatud. Lammutustööde teostamise ajal peab olema takistatud kõrvaliste isikute pääsemine lammutustööde tsooni. Lammutustööde teostaja peab lammutuseelarves ette nägema piisavad vahendid, et tagada töötajate ja kõikide kõrvaliste isikute turvalisus lammutusobjektil. Kõik eritüübilised konteinerid peavad olema selgelt ja arusaadavalt tähistatud. Kõik ehitustöölised peavad olema instrueeritud eritüübiliste ehitusjäätmekonteinerite olemasolust ja asukohast. Kõigilt ehitustöolistelt peab olema võetud allkiri, et neid on instrueeritud eritüübiliste jäätmekonteinerite olemasolust ja nad on sellest kohustusest aru saanud ning kohustuvad seda täitma. Vältida suuregabariitsete lammutusjäätmete kuhjamist objektile, ajadusel viia nimetatud jäätmed jäätmekäitlusettevõttesse igapäevaselt. Lammutustöid peab juhtima, ajutise toetuse paigaldamist juhendama ja ajutise toetuse korrasolekut kontrollima pädev ehitusinseneri eriharidusega vastutav töödejuhataja. Konstruktsioonide püsivuse kahtluse korral tuleb tööd koheselt peatada, ohtlik konstruktsioon piirata, võtta tarvitusele kõik abinõud ohutuse tagamiseks ja koheselt informeerida olukorrast omanikujäreelvalve esindajat.

KATUSEKORRUS



note

LISA 1



KORTER 1

RUUMI NUMBER PLAANIL RUUM

PÕRANDAPIND, m²

1	TUBA	26,1
2	TUBA	11,8
3	KÖÖK	10,6
4	PANIPAIK	1,2
5	TUULEKODA	4,3
6	VANNITUBA	3,9
7	VAHERUUM	2,2
8	TUBA	21

KOKKU KRT. 1

81,1

KORTER 2

RUUM

PÕRANDAPIND, m²

9	TUBA	8,6
10	TUBA	14,7
11	VANNITUBA	4,2
13	ESIK	6,7
14	TUULEKODA	3,1
15	KÖÖK	10,6
17	TUBA	15,9

KOKKU KRT. 2

63,8

ELAMU KOKKU

144,9

LISA 2

II. JÄÄTMEKÄITLUS – jäätmete hinnanguline kogus ja koostis		maht
17	EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SEALHULGAS SAASTUNUD MAA ALADELT EEMALDATUD PINNAS)	
17 01	Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted	
17 01 01	Betoon	-
17 01 02	Tellised	14,9 m3
17 01 03	Plaadid ja keraamikatooted	0,2 m3
17 01 06*	Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid	-
17 01 07	Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*	-
17 02	Puit, klaas ja plastid	
17 02 01	Puit	114,2 m3
17 02 02	Klaas	6,3 m3
17 02 03	Plastid	0,2 m3
17 02 04*	Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid	-
17 03	Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused	
17 03 01*	Kivisöe- või põlevkivitõrva sisaldavad bituumenitaolised segud	-
17 03 02	Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*	-
17 03 03*	Kivisöe- või põlevkivitõrv ja -tõrvasaadused	-
17 04	Metallid (sealhulgas sulamid)	
17 04 01	Vask, pronks, valgevask	-
17 04 02	Alumiinium	0,2 m3
17 04 03	Plii	-
17 04 04	Tsink	-
17 04 05	Raud ja teras	160,1 m2
17 04 06	Tina	-
17 04 07	Metallisegud	-
17 04 09*	Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed	-
17 04 10*	Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid	-
17 04 11	Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10*	-
17 05	Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas	
17 05 03*	Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas	-
17 05 04	Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*	400m3
		So paekivi seinad
17 05 05*	Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas	-
17 05 06	Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*	-
17 05 07*	Ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal	-
17 05 08	Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07*	-
17 06	Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	
17 06 01*	Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid	-
17 06 03*	Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid	-
17 06 04	Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03*	-
17 06 05*	Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	-
17 08	Kipsipõhised ehitusmaterjalid	
17 08 01*	Ohtlike ainetega saastatud kipsipõhised ehitusmaterjalid	-
17 08 02	Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01*	0,5m²
17 09	Muu ehitus- ja lammutuspraht	
17 09 01*	Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht	-
17 09 02*	PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (näiteks PCB-sid sisaldavad hermeetikud, PCB-sid sisaldavad tehisvaigupõhised põrandakatted, PCB-sid sisaldav glasuuriisolatsioon, PCB-sid sisaldavad kondensaatorid)	-
17 09 03*	Muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht)	-

17 09 04	Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*	0,5m ²
----------	--	-------------------

III. PINNAS – pinnasetööde mahtude bilanss

Kasvupinnas (17 05 04)	20m ²
Kivid ja pinnas (17 05 04)	114m ³
Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas (17 05 13)	-

















Fotod seest

