

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL					
Objekt:					
Töö nr.		korterelamu küttesüsteemi ja katlamaja rekonstrueerimine. Hoone küttepaigaldis. Gaasivarustuse välisvõrk. Hoone gaasipaigaldis.			
Jrk. nr.	Kooskõlastav organisatsioon / planeeritaval alal paikneva vara omanik	Kooskõlastuse nr. ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ära kiri	Kooskõlastuse originaali asukoht	Projekteerija märkused
1			G-25 2 tk. gaasivõrk. Kooskõlastatud gaasimöödusõlm	Kooskõlastusleht: Joonis GVS-6-01	
2			<p>Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise Kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: jah.</p> <p>Töid võib teostada ainult volitatud esindaja Kirjaliku tööloa alusel: jah.</p> <p>Info tööloa saamiseks telefoninumbril:</p> <p>_____</p> <p>Maa-alal paikneb kuuluv sideehitis:</p> <p>Kaablikanaliseatsioon</p> <p>Ehitatavad sideehitised on võimalik ühendada</p> <p>Telia üldkasutatava sidevõrguga: jah.</p> <p><b><u>Projekt kooskõlastatakse märkustega:</u></b></p> <p>Proj gaasitorustiku ristumine AS kaablikanaliseatsiooniga, tagada sideehitiste nõuetekohane kaitsmine/säilimine. Kaevetööde</p>	<p>Failid digikonteineris:</p> <p>GVV-4-01.dwg</p> <p>PK_ES17184.pdf</p> <p>GVV-6-01.dwg</p> <p>20180612_PP_KV+GV-3-01_V01_seletuskiri_2019-03-28.pdf</p>	Märkuste nõuded täidab ehituse töövõtja.

			<p>teostamiseks kutsuda kohale sideehitiste järelevalve töötaja ja markeerida sidetrass ning määrata paiknemissügavus.</p> <p>sideehitised tuleb kaitsta mehhaaniliste jm vigastuste eest. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st. alates sideehitiste piirkonnas informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasipanekul tuleb järgida nii nõudeid kui ka kõiki teisi asjassepuutuvaid nõudeid, juhendeid ja standardeid. Tegutsemisluba palume taotleda Ehitajate portaalis</p> <p>Kooskõlastus kehtib kuni 07.04.2020 Kooskõlastuse võttis vastu: Kooskõlastuse andis: AS volitatud esindaja e-post:</p>		
3			<p><b>KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:</b></p> <p>* Kutsuda kohale OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektile</p> <p>Info põhja piirkonnas telefonil ja lõuna piirkonnas telefonil</p>	<p>Failid digikonteineris: ELVKK Tööstuse tn 43.pdf 20180612_PP_KV+GV-3-01_V01_seletuskiri_2019-03-28.pdf GVV-6-01.dwg</p>	<p>Kooskõlastuse tingimused täidab ehituse töövõtja.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>* Töökohal peab olema OÜ poolt kooskõlastatud projekt.</li> <li>* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel OÜ esindaja juuresolekul.</li> <li>* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.</li> <li>* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.</li> <li>* Kooskõlastus kehtib üks aasta.</li> <li>* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.</li> <li>* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.</li> </ul> <p><b>KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:</b></p>	GVV-4-01.dwg	
4			<p>T OÜ on üle vaadanud ja kinnitab, et Rae vald Harjumaa poolt koostatud projekt Nr korterelamu küttesüsteemi ja katlamaja rekonstrueerimine (Gaasivarustuse välisvõrk ja hoone gaasipaigaldise osas) vastab Seadme ohutuse seaduse nõuetele.</p> <p>Projektdokumentatsioon on tähistatud: OÜ</p>		

5	Tallinn, korterühistu				
---	--------------------------	--	--	--	--