

Palume Teil koostada hinnapakumine siseviimistlustöödele vastavalt lisatud projektmaterjalile ning allolevale tööde kirjeldusele:

**Projekti nimi:** Havsvidden

**Projekti asukoht:** Mariehamn, Aland (Ahvenamaa), Soome.

**Teostatavad tööd:** Siseviimistlustööd vastavalt allolevale kirjeldusele.

**Maht:** 10 identset maja

**Tööde teostamise aeg:** mai 2008-september 2008.

**Lisad:** Suurem osa joonistest 1:50, osad vabamõõtkavas.

Teostatavate tööde kirjeldus:

**Pesuruum 1:**

**Seinad:** täismassplaadid, 300\*600mm. Kipsplaadist aluspinnale teostada hüdroisolatsioonitööd (vastavalt Soome kehtivatele normidele), vajalikud läbiviigud ning vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 26,9m<sup>2</sup>. Avatäidete sisepõsepinnad viimistletakse täismassplaatidega, nurgaliited 45 kraadise nurga all. Seinte aluskonstruksioon, puitsõrestikpaneel.

**Põrand:** täismassplaadid, 300\*600mm. Kipsplaadist aluspinnale teostada hüdroisolatsioonitööd (vastavalt Soomes kehtivatele normidele), vajalikud läbiviigud ning vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 5,7m<sup>2</sup>. Põrandale ukse ette paigaldatakse veeäravoolurenn (paigaldab VK tööde teostaja). Põranda aluskonstruksioon, puitsõrestikpaneel. Aluskonstruksiooni paigaldatud vesisoojuskandjal põrandakütte torustik. Plaadid tarnib tellija, kõik muud plaatimiseks ning hüdroisolatsiooniks vajalikud materjalid tarnib töövõtja.

**Lagi:** värvitud kipsplaatpinnad (maalritöid ei ole vaja pakkuda).

**Pesuruum 2:**

**Seinad:** täismassplaadid, 300\*600mm. Kipsplaadist aluspinnale teostada hüdroisolatsioonitööd (vastavalt Soome kehtivatele normidele), vajalikud läbiviigud ning vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 25,9m<sup>2</sup>. Avatäidete sisepõsepinnad viimistletakse täismassplaatidega, nurgaliited 45 kraadise nurga all. Seinte aluskonstruksioon, puitsõrestikpaneel. Plaadid tarnib tellija, kõik muud plaatimiseks ning hüdroisolatsiooniks vajalikud materjalid tarnib töövõtja.

**Põrand:** täismassplaadid, 300\*600mm. Kipsplaadist aluspinnale teostada hüdroisolatsioonitööd (vastavalt Soomes kehtivatele normidele), vajalikud läbiviigud ning vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 5,7m<sup>2</sup>. Põrandale ukse ette paigaldatakse veeäravoolurenn (paigaldab VK tööde teostaja). Põranda aluskonstruksioon, puitsõrestikpaneel. Aluskonstruksiooni paigaldatud vesisoojuskandjal põrandakütte torustik. Plaadid tarnib tellija, kõik muud plaatimiseks ning hüdroisolatsiooniks vajalikud materjalid tarnib töövõtja.

**Lagi:** värvitud kipsplaatpinnad (maalritöid ei ole vaja pakkuda).

**Hall, köök:**

**Seinad:** värvitud kipsplaatpinnad/puitlaudis (laudise paigaldustöid ning maalritöid ei ole vaja pakkuda).

**Kivipõrand:** täismassplaadid, 300\*600mm. Kipsplaadist aluspinnale teostada vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 18,0m<sup>2</sup>. Põrandaliist paigaldatakse MDF või vastav (ei tule

GREENTEC OÜ  
reg. nr 10923705  
VAT reg. nr EE100831467  
Karla, Kose vald  
75101 Harjumaa  
ESTONIA

Ph +372 600 3911  
Fax +372 600 3910  
E-mail info@greentec.ee  
www.greentec.ee

NORDEA Bank  
Finland Plc  
Estonia Branch  
EEK 17000475686  
EUR 17000475699  
IBAN EEK EE151700017000475686  
EUR EE 521700017000475699  
S.W.I.F.T NDEAEE2X

HANSAPANK  
221021662824  
S.W.I.F.T HABAE2X  
IBAN EE942200221021662824

kiviliistu). Põranda aluskonstruktsioon puitsõrestikpaneel. Aluskonstruktsiooni paigaldatud vesisoojuskandjal põrandakütte torustik. Plaadid tarnib tellija, kõik muud plaatimiseks vajalikud materjalid tarnib töövõtja.

**Parkettpõrand:** Laudparkett Tarkett Epoque 14mm, American Oak (click). Kipsplaadist aluspinnale teostada vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 24,0m<sup>2</sup>. Põrandaliist paigaldatakse MDF või vastav. Põranda aluskonstruktsioon puitsõrestikpaneel. Aluskonstruktsiooni paigaldatud vesisoojuskandjal põrandakütte torustik. Parketi, liistud, alusvaiba tarnib tellija, kõik muud parketi ning liistude paigaldamiseks vajalikud materjalid tarnib töövõtja.

**Lagi:** värvitud kipsplaatpinnad (maalritöid ei ole vaja pakkuda).

#### Elutuba:

**Seinad:** värvitud kipsplaatpinnad/puitlaudis (laudise paigaldustöid ning maalritöid ei ole vaja pakkuda).

**Parkettpõrand:** Laudparkett Tarkett Epoque 14mm, American Oak (click). Kipsplaadist aluspinnale teostada vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 24,0m<sup>2</sup>. Põrandaliist paigaldatakse MDF või vastav. Põranda aluskonstruktsioon puitsõrestikpaneel. Aluskonstruktsiooni paigaldatud vesisoojuskandjal põrandakütte torustik. Parketi, liistud, alusvaiba tarnib tellija, kõik muud parketi ning liistude paigaldamiseks vajalikud materjalid tarnib töövõtja.

**Lagi:** värvitud kipsplaatpinnad (maalritöid ei ole vaja pakkuda).

#### Magamistuba 1:

**Seinad:** värvitud kipsplaatpinnad/puitlaudis (laudise paigaldustöid ning maalritöid ei ole vaja pakkuda).

**Parkettpõrand:** Laudparkett Tarkett Epoque 14mm, American Oak (click). Kipsplaadist aluspinnale teostada vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 17,0m<sup>2</sup>. Põrandaliist paigaldatakse MDF või vastav. Põranda aluskonstruktsioon puitsõrestikpaneel. Aluskonstruktsiooni paigaldatud vesisoojuskandjal põrandakütte torustik. Parketi, liistud, alusvaiba tarnib tellija, kõik muud parketi ning liistude paigaldamiseks vajalikud materjalid tarnib töövõtja.

**Lagi:** värvitud kipsplaatpinnad (maalritöid ei ole vaja pakkuda).

#### Magamistuba 2:

**Seinad:** värvitud kipsplaatpinnad/puitlaudis (laudise paigaldustöid ning maalritöid ei ole vaja pakkuda).

**Parkettpõrand:** Laudparkett Tarkett Epoque 14mm, American Oak (click). Kipsplaadist aluspinnale teostada vajadusel tasandustööd. Tööde ligikaudne maht 11,2m<sup>2</sup>. Põrandaliist paigaldatakse MDF või vastav. Põranda aluskonstruktsioon puitsõrestikpaneel. Aluskonstruktsiooni paigaldatud vesisoojuskandjal põrandakütte torustik. Parketi, liistud, alusvaiba tarnib tellija, kõik muud parketi ning liistude paigaldamiseks vajalikud materjalid tarnib töövõtja.

**Lagi:** värvitud kipsplaatpinnad (maalritöid ei ole vaja pakkuda).

GREENTEC OÜ  
reg. nr 10923705  
VAT reg. nr EE100831467  
Karla, Kose vald  
75101 Harjumaa  
ESTONIA

Ph +372 600 3911  
Fax +372 600 3910  
E-mail info@greentec.ee  
www.greentec.ee

NORDEA Bank  
Finland Plc  
Estonia Branch  
EEK 17000475686  
EUR 17000475699  
IBAN EEK EE151700017000475686  
EUR EE 521700017000475699  
S.W.I.F.T NDEAEE2X

HANSAPANK  
221021662824  
S.W.I.F.T HABAE2X  
IBAN EE942200221021662824



**Pakkumise tingimused:**

Töövõtja töötajate majutus tellija poolt. Töötajate komandeeringu, sõidu, toitlustus ning muud kulud töövõtja organiseerida/kanda. Materjalide transporti on võimalik korraldada tellija kaudu tingimustes ja asjaoludes eraldi kokkuleppides (tarnime jooksvalt sihtkohta puitsõrestik paneele).

Hinnapakumises palume eraldi hindadena välja tuua:

1. Plaatide paigaldustööde hind, koguhind/m<sup>2</sup>.
2. Parketi paigaldustööde hind, koguhind/m<sup>2</sup>.
3. Põrandaliistude paigaldustööde hind, koguhind/jm.
4. Siseuste 5tk. paigaldustööde hind, koguhind/tk.
5. Ukseliistude paigaldustööde hind, koguhind/jm/kompl. (uksed ja liistud tellijalt).

Hinnapakumine palume esitada ASAP (nii ruttu kui võimalik) kuid mitte hiljem kui 07.05.2008.

Lisainformatsioon: Ahto Joost, +372 502 0255, [ahto.joost@greentec.ee](mailto:ahto.joost@greentec.ee)

Ahto Joost

Juhataja

GREENTEC OÜ  
reg. nr 10923705  
VAT reg. nr EE100831467  
Karlja, Kose vald  
75101 Harjumaa  
ESTONIA

Ph +372 600 3911  
Fax +372 600 3910  
E-mail [info@greentec.ee](mailto:info@greentec.ee)  
[www.greentec.ee](http://www.greentec.ee)

NORDEA Bank  
Finland Plc  
Estonia Branch  
EEK 17000475686  
EUR 17000475699  
IBAN EEK EE151700017000475686  
EUR EE 521700017000475699  
S.W.I.F.T NDEAEE2X

HANSAPANK  
221021662824  
S.W.I.F.T HABAE2X  
IBAN EE942200221021662824