

MAASOOJUSPUMBA F/S 11xx/12xx-xx KÄIVITUSPROTOKOLL



Objekti aadress		
Kirjeldus	Väärtused	Märkused
Soojuspumba süsteemi seadmed		Täpsed mudelid
Seerianumbrid		
Puhverpaak (mark/maht)		
Tarbevee boiler (mark/maht/küttepind)		
Väline kütte tsirk. pump (kiirus/rez.)		
Vastavus maaletooja skeemile		
Lisakütte tüüp		Gaasikatel/õlikatel/tahkeküttekatel/kaugküte
Lisakütte võimsus		
MAAKOLLEKTOR		
Süsteemi õhutamise/kulunud aeg		
Maakollektori pikkus, m		
Maakollektori kontuuride arv		
Külmakandja / konsentratsioon, %		Etanol, etüleenglükool, propüleenglükool
Külmakandja kogus, L		
Nivoopaak		
Paisupaagi maht ja eelrõhk, L / Bar		
Sõelfiltrite puhastus		
Kaitseklappide kontroll		
Sulgventiilide kontroll		
3-tee suunaventiili kontroll		
Maakollektori tsirk. pumba režiim		Vahelduv/Pidev/Pidev 10 päeva
Maakollektori peale-/ tagasivool, °C		
Maakollektori tsirk. pumba kiirus, %		
KÜTTEKONTUUR		
Süsteemi õhutamise		
Soojuskandja / konsentratsioon, %		Vesi, etüleenglükool, propüleenglükool
Kaitseklapi kontroll		
Sulgventiilide kontroll		
Kütte tsirk. pumba režiim		Vahelduv/Auto
soojaveerežiim		
Kütte pealevool/ tagasivool, °C		dT= 7-10°C
Kütte tsirk. pumba kiirus, %		
kütterežiim		
Kütte pealevool/ tagasivool, °C		Radiaatorküte dT= 9-11°C, põrandaküte dT= 7-8°C
Tsirk. pumba kiirus, %		
basseinikütterežiim		
Kütte pealevool/ tagasivool, °C		dT= 7-10°C
Tsirk. pumba kiirus, %		
Küttegaafik/nihe		Radiaatorküte 7-9; põrandaküte 4-6/nihe -2..0
Min / Max küttevee temperatuurid		
Prioriteet, minutit (soe vesi /küte/bassein)		Soe vesi(40)/Küte(20)/Basseiniküte(20)/"Auto"
Tarbevee temperatuuri seadistus		Tavarežiim start/stop
Automaatrežiimi seadistused		
Välisõhu arvutuslik temp., °C (VAT)		
Küttevõimsus VAT juures, kW		
ELEKTER		
Kaitsetüliti suurus, A		
El.toitekaabli ristlõige, mm ²		
Ruumianduri ühendamise		
Avariirežiimi termostaadi sead., °C		
Lisakütte võimsuse seadistused, kW		7/9 või seadistatud väärtus
LISASEADMED		
ECS40/Hot water comfort/Step controlled add.heat/Shunt controlled add.heat/Pool40		
Lisaseadmete nimetused		
Segusõlme 3-tee vent. töö kontroll		
Kraadminutite seadistus		
Lisakütte kraadminutite seadistus		
Fotod tehtud tööst		