

K1-22
maapind: 40.87
kaas: 40.87 Ø400 malm
põhi: 38.66
rake: 400/315 PE
1. 38.66 De 160 PVC
2. 38.66 De 160 PVC
3. 38.66 De 160 PVC

65301:002:0249
Lepiku tee 14

LK-26
maapind: 40.89
kaas: 40.89 Ø200 malm
põhi: 39.42
rake: 200/160 PE
1. 39.42 De 160 PVC
2. 39.42 De 160 PVC

K1-24
maapind: 41.05
kaas: 41.05 Ø500 malm
põhi: 38.82
rake: 800/500 PE
1. 38.82 De 160 PVC
2. 39.25 De 160 PVC
3. 39.25 De 160 PVC